

Załącznik nr 3 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego
Wstępne założenia harmonogramowe

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji „Plaża Gocław – strefa aktywności i sąsiedzkich spotkań” (Budżet obywatelski nr 1718).

	Wyszczególnienie elementów	Prognozowany termin realizacji
Etap I		
	Opracowanie i przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu.	14 dni od daty zawarcia umowy
	Uzyskanie zatwierdzenia Koncepcji zagospodarowania terenu	7 dni od daty prezentacji koncepcji
	Zakończenie wykonywania operatu wodnoprawnego wraz z kompletnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.	37 dni od daty zawarcia umowy
	Zakończenie wykonywania projektu budowlano-wykonawczego.	37 dni od daty zawarcia umowy
	Sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz operatu wodnoprawnego.	10 dni roboczych od daty złożenia dokumentacji Zamawiającemu
	Złożenie wniosku do RZGW PGW Wody Polskie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego	56 dni od daty zawarcia umowy
	Złożenie wniosku do RZGW PGW Wody Polskie o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów określonych w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. A ustawy Prawo wodne	56 dni od daty zawarcia umowy
	Uzyskanie decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego	65 dni od daty złożenia wniosku
	Aktualizacja dokumentacji projektowej o wytyczne pozwolenia wodnoprawnego oraz złożenie wniosku zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę	7 dni od daty otrzymania decyzji
	Skuteczne zgłoszenie wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę	21 dni od daty złożenia wniosku/zgłoszenia robót
Etap II		
	Wprowadzenie na budowę	7 dni od daty skutecznego zgłoszenia
	Roboty budowlano-montażowe	9 tygodni